

ダイワエクス株式会社

本社工場太陽光発電設置事 全体工程表

自 H24・12・1  
至 H25・4・15

現場名	工事名	12月	1月	2月	3月	4月	5月
90D	ダイワエクス(株)50KW未満太陽光発電設置						
	準備	調査・起案・見積					
	設計	事前調査	図面・系統図作成				
	資材手配	メーカー選定	手配(仮手配1/7 本手配1/20) パネル:たけでん 金具:サカタ P C:金陵電機 その他:東田・泉州		納入(3/15) パネル:たけでん 金具:サカタ P C:金陵電機 その他:東田・泉州		
	官庁手続き	関電・事前協議	書類発送1/18	分担金振込	関電竣工手続き		
			設備認定書類作成	認可1/25			
				発注1/20	工事2/22		
	施工						
	タラップ・PC用架台政策						
	PV金具取り付け				工事3/18-23		
	PVパネル取り付け・渡配線				日通・浅野電工		
	PV側電気工事						
	引き込み電気工事				工事3/25・26		
	検査・試験				竣工	検査	発電試験
							売電開始